

令和6年 5月 23日

総務大臣 松本 剛明 殿

福岡県福岡市中央区那の津三丁目13番10号  
株式会社ジェイコム九州  
代表取締役社長 上村 忠

事後評価報告書（中間評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

(1) 工事完了日 : 令和3年3月31日

(2) サービス開始日 : 令和3年4月1日

2. 目標達成状況（累計）

指 標	目標 (目標年度)	(実績値/目標値)			
		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
家庭用 Wi-Fi 設置数	251 台 (令和6年度)	285/151	305/238	319/249	-/251
福岡市立北崎小学校及 び中学校 Wi-Fi 設置	2 台 (令和3年度)	2/2	2/2	2/2	2/2

(参考)

提供可能回線数	利用回線数			
	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
382回線	287回線	307回線	321回線	-回線

### 3. 目標達成に向けて実施した取組

令和3年 3月 地域住民向けに商品説明会を実施。(7つの町内会へ全9回実施)  
令和3年 3月 福岡市によるニュースリリース「北崎エリアに光回線開通」を実施。  
令和3年 5月 福岡市立北崎小・中学校への無線環境整備を完了。(Wi-Fi 設置)  
北崎小学校 (5月29日設置)、北崎中学校 (5月30日設置)  
令和3年 9月 J:COM チャンネル「福岡人図鑑」に北崎自治協議会の高橋会長出演。  
令和3年 11月 J:COM チャンネル「ふくおかまいCOM」にて北崎校区を紹介。  
(公民館主事出演)  
令和3年 11月 北崎公民館へインターネット回線を導入。Wi-Fi 設置 (11月17日)  
令和4年 1月 弊社主催のスマホ教室を北崎公民館にて開催。(インターネット訴求に貢献)  
令和4年 4月以降、地域住民へブロードバンドサービスの普及活動を継続的に実施。  
令和5年 4月以降、地域住民へブロードバンドサービスの普及活動を継続的に実施。

### 4. 評価

地域住民向け説明会や福岡市によるニュースリリースなど目標達成に向けた各種取組みを実施した結果、家庭用 Wi-Fi の設置数は令和3年度の時点で目標を達成。  
また、ブロードバンドサービスの普及活動を継続していることから家庭用 Wi-Fi の設置数は令和4年度で305台、令和5年度においても319台と3年経過した現在も微増ではあるが、家庭用 Wi-Fi の設置数は伸長している。  
更に利用回線数については、321回線と順調に推移している。  
本補助事業の目的についても、電波の有効利用を図った地域の活性化、及びブロードバンドサービスの安定的かつ持続的にご利用頂ける環境整備は無事に目標を達成。引き続き、地域の活性化と地域住民の利便性向上に努めていく。

### 5. 課題への対応策 (中間評価のみ)

家庭用 Wi-Fi の設置数も目標を上回って達成し、利用回線数も312回線にて推移しており、評価に対する課題はございません。  
引き続き、インフラ設備の保守管理を徹底し安定的にサービスをご利用頂ける環境を継続し、家庭用 Wi-Fi の設置増加及び利用回線数の増加に努めて参ります。